

Obra	Localidad	Las convocatorias a concurso, licitacion o adjudicacion directa de la obra, y sus resultados			Las areas operativas responsables de la adjudicacion del contrato de obra, indicando la modalidad y las justificaciones correspondientes, así como el dictamen del fallo			El monto, la fecha y demas datos para la identificacin precisa del contrato de obra			Las modalidades al contrato de obra, indicando motivos, responsables, costos y tiempos adicionales	Unidades administrativas y contratistas responsables de su ejecucion, así como las fechas previstas para la iniciacion y terminacion de los trabajos de acuerdo al contrato			Avance Fisico	Los mecanismos de vigilancia y/o supervision de la sociedad civil durante el proceso de licitacion
		Convocatoria a concurso, licitacion o adjudicacion directa	Concursantes	Resultado	Area operativa	Modalidad	Fecha del dictamen de fallo	No. de contrato	Fecha del contrato	Monto		Contratista responsable	Fecha de inicio de obra	Fecha de termino de obra		
CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL TEMATICO "MUNDO MAGICO YA'AX-NA"	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA		GRUPO CONST. Y SERV. S.A. DE C.V.	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	06/11/2009	FAFMBANOBRAS- PARQUE TEMATICO/CODEC OMSE/002/2009	09/11/2009	12,750,000.00	SE PROCEDA A LA CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD DE ASIGNACION DIRECTA EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA DENTRO Y DE ACUERDO A LOS ENUNCIADOS DE LOS ARTICULOS 41, 42 Y 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	GRUPO CONST. Y SERV. S.A. DE C.V. ING. EDDY LOPEZ ESTUDILLO	10/11/2009	30/06/2010	98%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BILINGUE MANUEL AVILA CAMACHO, CLAVE 07DPB1039H	RANCHERIA PAMALA	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				113,798.20			01/03/2010	24/04/2010	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. GENERAL ABSALON CASTELLANOS DOMIGUEZ, CLAVE 07DPR4072K	BARRIO SANTA CECLIA	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				275,059.85			01/02/2010	24/07/2010	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA, CLAVE 07DJN2236Z	RANCHERIA SEÑOR DEL POZO	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				81,081.96			05/04/2010	07/05/2010	100%	
TERMINACION DE DOMO EN J.N. DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, CLAVE 07EJN0042Y	BARRIO YALCHIVOL	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				150,972.25			01/03/2010	30/04/2010	100%	
BACHEO DE CAMINO ACCESO A LA RANCHERIA LAS DELICIAS	RANCHERIA LAS DELICIAS	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE MTTO. VIAL Y MAQUINARIA	ADMINISTRADA				63,988.77			05/04/2010	23/04/2010	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA COCINA EN ESC. PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, CLAVE 07EPR00311	EJIDO YALTZI TRES LAGUNAS	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				29,350.63			31/05/2010	12/06/2010	100%	
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO	EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				220,006.67			12/04/2010	19/06/2010	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 07DPR0770E	BARRIO LOS SABINOS	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				107,677.88			05/04/2010	29/05/2010	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS FLAVIO GUILLEN, CLAVE 07EJN0022K	BARRIO PITA SECA	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				114,664.63			08/03/2010	07/06/2010	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CO MEZCLA ASFALTICA, TRAMO E.C. COMITAN-SAN FRANCISCO UNINAJAB A A RANCHERIA SAN FRANCISCO LA PRIMAVERA DEL KM 0+000 AL 0+620	RANCHERIA SAN FRANCISCO LA PRIMAVERA	INVITACION A TRES O MAS PERSONAS	1- ING. HECTOR RODOLFO ESPINOSA ALVAREZ 2- ING. RAÚL MIGUEL MEZA PERALTA CONSTRUCTORA SANTA FE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 3- C. MANUEL DE JESÚS SORDILLO AGUILAR	ING. HECTOR RODOLFO ESPINOSA ALVAREZ	COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				114,664.63			19/04/2010	26/06/2010	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPR322T	RANCHERIA CHICHIMA GUADALUPE	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				245,502.66			06/10/2010	10/07/2010	100%	
CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	RANCHERIA CHICHIMA ACAPETAHUA	ADJUDICACION DIRECTA		ARQ. JULIO CESAR PENAGOS PEREZ	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	15/04/2010	FISM/SE-004/2010	16/04/2010	1,100,000.00		ARQ. JULIO CESAR PENAGOS PEREZ	19/04/2010	30/06/2010	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL (2A ETAPA)	EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ	ADJUDICACION DIRECTA		RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	15/04/2010	ORDEN DE TRABAJO FISMSE-001/2010	16/04/2010	147,155.00		RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	19/04/2010	04/05/2010	100%	
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO	BARRIO DESAMPARADOS LOS	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				357,717.00			12/04/2010	19/06/2010	100%	
REHABILITACION DE CONSULTORIO MEDICO EN ZONA DE TOLERANCIA	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				15,497.58			25/01/2010	04/02/2010	100%	

Obra	Localidad	Las convocatorias a concurso, licitacion o adjudicacion directa de la obra, y sus resultados			Las areas operativas responsables de la adjudicacion del contrato de a obra, indicando la modalidad y las justificaciones correspondientes, así como el dictamen del fallo			El monto, la fecha y demas datos para la identificacin precisa del contrato de obra			Las modalidades al contrato de obra, indicando motivos, responsables, costos y tiempos adicionales	Unidades administrativas y contratistas responsables de su ejecucion, así como las fechas previstas para la iniciacion y terminacion de los trabajos de acuerdo al contrato			Avance Fisico	Los mecanismos de vigilancia y/o supervision de la sociedad civil durante el proceso de licitacion	
		Convocatoria a concurso, licitacion o adjudicacion directa	Concursantes	Resultado	Area operativa	Modalidad	Fecha del dictamen de fallo	No. de contrato	Fecha del contrato	Monto		Contratista responsable	Fecha de inicio de obra	Fecha de termino de obra			
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE Y AVENIDAS VARIAS)	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE MTO. VIAL Y MAQUINARIA	ADMINISTRADA			1,500,000.00					04/01/2010	18/08/2010	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (CALLE No. 1,2 Y 3 SIN NOMBRES ESQUINA CALLE NUEVO BELEN CON AV. BUGAMBLIAS)	BARRIO EL PEDREGAL	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE MTO. VIAL Y MAQUINARIA	ADMINISTRADA			106,384.00					04/02/2010	18/08/2010	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A. ETAPA	RANCHERIA CANALUM	ADJUDICACION DIRECTA		ARO, CARLOS ALEJANDRO ALTUZAR AGUILAR	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	14/04/2010	FISM/SE-002/2010	14/04/2010	750,000.00			ARO, CARLOS ALEJANDRO ALTUZAR AGUILAR	15/04/2010	15/05/2010	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A. ETAPA	RANCHERIA SAN JOSE YOCNAJAB	ADJUDICACION DIRECTA		ING. JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	30/04/2010	FISM/SE-005/2010	30/04/2010	1,367,579.12			ING. JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ	03/05/2010	30/06/2010	100%	
CONSTRUCCION DE BARADA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 07DPR1168C	BARRIO SAN MIGUEL	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				164,061.94				12/04/2010	10/07/2010	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JUSTO SIERRA, CLAVE 07DJN0013D	BARRIO SAN SEBASTIAN	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				20,486.37				26/04/2010	21/06/2010	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BOULEVARD LAS JACARANDAS ENTRE LA AV. DEL ESPINO Y AV. EL GUANACASTLE)	FRACCIONAMIENTO CONCEPCION BELLA VISTA	ADJUDICACION DIRECTA		ING. LUIS ENRIQUE MENDEZ GOMEZ	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	31/05/2010	FISM/SD-002/2010	01/06/2010	190,129.00			ING. LUIS ENRIQUE MENDEZ GOMEZ	02/06/2010	31/07/2010	100%	
IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JUAN SABINES GUTIERREZ, CALVE 07DPR3321U	RANCHERIA POZO NUEVO	ADJUDICACION DIRECTA		GRUPO CONSTRUCTOR NAVARRETE, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	08/07/2010	ORDEN DE TRABAJO FISM/SE-001/2010	08/07/2010	46,065.00			GRUPO CONST. NAVARRETE, S.A. DE C.V.	09/07/2010	24/07/2010	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILADO SANITARIO (ACCESO PRINCIPAL AL HOSPITAL GENERAL DE COMITAN)	COMITAN DE DOMINGUEZ	INVITACION A TRES O MAS PERSONAS	1.- ING. HECTOR RODOLFO ESPINOSA 2.- ING. LUIS ENRIQUE MENDEZ GOMEZ	C. MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	14/04/2010	FISM/SD-001/2010	14/04/2010	3,373,705.00			C. MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR	15/04/2010	15/06/2010	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE TRADICIONAL	RANCHERIA SAN ANTONIO 2	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				473,170.09				29/03/2010	30/07/2010	100%	

Obra	Localidad	Las convocatorias a concurso, licitacion o adjudicacion directa de la obra, y sus resultados			Las areas operativas responsables de la adjudicacion del contrato de obra, indicando la modalidad y las justificaciones correspondientes, así como el dictamen del fallo			El monto, la fecha y demas datos para la identificacin precisa del contrato de obra			Las modalidades al contrato de obra, indicando motivos, responsables, costos y tiempos adicionales	Unidades administrativas y contratistas responsables de su ejecucion, así como las fechas previstas para la iniciacion y terminacion de los trabajos de acuerdo al contrato			Avance Físico	Los mecanismos de vigilancia y/o supervision de la sociedad civil durante el proceso de licitacion	
		Convocatoria a concurso, licitacion o adjudicacion directa	Concursantes	Resultado	Area operativa	Modalidad	Fecha del dictamen de fallo	No. de contrato	Fecha del contrato	Monto		Contratista responsable	Fecha de inicio de obra	Fecha de termino de obra			
PISO FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM² EN 30 M² ZONA RURAL (VARIAS LOCALIDADES)	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE VIVIENDA	ADMINISTRADA			555,284.02					01/06/2010	31/07/2010	100%	
PISO FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM² EN 30 M² ZONA URBANA (VARIAS LOCALIDADES)	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE VIVIENDA	ADMINISTRADA			1,885,932.16					01/06/2010	31/08/2010	98%	
FORMACION DE TERRAPLEN EN EL RELLENO SANITARIO	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA			610,000.00					04/01/2010	30/05/2010	100%	
PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DEL ACCESO AL HOSPITAL GENERAL DE COMITAN; E.C. COMITAN-TRINITARIA AL HOSPITAL GENERAL DE COMITAN DEL KM 0+000 AL 0+480	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA	RECIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	18/01/2010	FISM/SE/001-2010	19/01/2010	8,000,000.00	SE PROCEDE A LA CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD DE ASIGNACION DIRECTA EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA DENTRO Y DE ACUERDO A LOS ENUNCIADOS DE LOS ARTICULOS 41, 42 Y 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	RECIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		20/01/2010	20/03/2010	100%	
BACHEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. COMITAN MARGARITAS A LA RANCHERIA YOCNAJAB EL ROSARIO DEL KM 0+000 AL 3+000	RANCHERIA YOCNAJAB EL ROSARIO	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE MTTO. VIAL Y MAQUINARIA	ADMINISTRADA			213,736.86					01/06/2010	31/07/2010	60%	
REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM URBANA ESTATAL CUAUHTEMOC, CLAVE 07EPR0249F (2A. ETAPA)	BARRIO YALCHIVOL	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA			231,409.54					01/03/2010	12/06/2010	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES (20A. Y 22A. CALLE SUR OTE. PRIMAVERA Y CALLE S/N)	BARRIO LOS SABINOS	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE MTTO. VIAL Y MAQUINARIA	ADMINISTRADA			139,412.00					15/03/2010	30/06/2010	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO ACCESO DEL BARRIO DE LA CUEVA 2A. SECCION A LA RANCHERIA BOLANTON DEL KM 0+000 AL 6+000	RANCHERIA BOLANTON	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE MTTO. VIAL Y MAQUINARIA	ADMINISTRADA			618,900.00					07/01/2010	03/09/2010	100%	
REHABILITACION DE CALLES Y AV. CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS)	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE MTTO. VIAL Y MAQUINARIA	ADMINISTRADA			1,000,000.00					04/01/2010	15/08/2010	100%	
PAV. DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (13A. AV. PTE. NTE. ESQUINA 8A. CALLE NTE. PTE.)	BARRIO EL PIEDRON	INVITACION A TRES O MAS PERSONAS	1.- ESP. INTEGRALES DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 2.- ING. LUIS ENRIQUE MENDEZ GOMEZ 3.- CIA. UNIVERSAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	ING. LUIS ENRIQUE MENDEZ GOMEZ	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	07/05/2010	DOPM/FISM/HABIT AT/002/2010	07/05/2010	1,025,228.00		ING. LUIS ENRIQUE MENDEZ GOMEZ		10/05/2010	30/09/2010	100%	

Obra	Localidad	Las convocatorias a concurso, licitacion o adjudicacion directa de la obra, y sus resultados			Las areas operativas responsables de la adjudicacion del contrato de obra, indicando la modalidad y las justificaciones correspondientes, así como el dictamen del fallo			El monto, la fecha y demas datos para la identificacin precisa del contrato de obra			Las modalidades al contrato de obra, indicando motivos, responsables, costos y tiempos adicionales	Unidades administrativas y contratistas responsables de su ejecucion, así como las fechas previstas para la iniciacion y terminacion de los trabajos de acuerdo al contrato			Avance Fisico	Los mecanismos de vigilancia y/o supervision de la sociedad civil durante el proceso de licitacion
		Convocatoria a concurso, licitacion o adjudicacion directa	Concursantes	Resultado	Area operativa	Modalidad	Fecha del dictamen de fallo	No. de contrato	Fecha del contrato	Monto		Contratista responsable	Fecha de inicio de obra	Fecha de termino de obra		
AMP. DE DRENAJE SANITARIO	20 DE NOVIEMBRE	ADJUDICACION DIRECTA		GRUPO JAVAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	12/08/2010	DOPMFISMHABIT AT/021/2010	12/08/2010	464,451.00		GRUPO JAVAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	16/08/2010	18/10/2010	50%	
REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EXPOFERIA COMITAN	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				390,552.77			23/04/2010	17/05/2010	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE	BARRIO SAN AGUSTIN	ADJUDICACION DIRECTA		COMPANIA UNIVERSAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	13/07/2010	DOPMFISMHABIT AT/016/2010	14/07/2010	403,987.00		COMPANIA UNIVERSAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	15/07/2010	15/09/2010	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES (ACCESO AL POLIGONO 7044)	FRACCIONAMIENTO EL HERRAJE	ADJUDICACION DIRECTA		COMPANIA UNIVERSAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	09/07/2010	DOPMFISMHABIT AT/015/2010	09/07/2010	271,165.00		COMPANIA UNIVERSAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	12/07/2010	10/09/2010	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES (ACCESO AL POLIGONO 7043)	BARRIO LOS CIPRECES	ADJUDICACION DIRECTA		ING. LUIS ENRIQUE MENDEZ GOMEZ	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	26/07/2010	DOPMFISMHABIT AT/018/2010	26/07/2010	429,809.00		ING. LUIS ENRIQUE MENDEZ GOMEZ	27/07/2010	27/09/2010	100%	
PAV. DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (3A NTE. OTE. ENTRE AV. LOS ROBLES Y EL FRESNO)	BARRIO LINDA VISTA MISION DE GUADALUPE	ADJUDICACION DIRECTA		ING. HECTOR RODOLFO ESPINOSA ALVAREZ	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	31/05/2010	DOPMFISMHABIT AT/007/2010	31/05/2010	393,879.00		ING. HECTOR RODOLFO ESPINOSA ALVAREZ	01/06/2010	31/08/2010	90%	
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	BARRIO CRUZ GRANDE	ADJUDICACION DIRECTA		MARIA ISABEL ESTRADA JIMENEZ	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	27/08/2010	DOPMFISMHABIT AT/022/2010	27/08/2010	491,742.00		MARIA ISABEL ESTRADA JIMENEZ	30/08/2010	12/11/2010	30%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR SEGURO PEATONAL (ESCALINATAS)	BARRIO CONCEPCION CERRITO	INVITACION A TRES O MAS PERSONAS	1.- CONST. Y DES. DIAZ HDEZ. Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 2.- ING. LUIS ENRIQUE MENDEZ GOMEZ 3.- ING. HECTOR RODOLFO ESPINOSA ALVAREZ	CONST. Y DESARROLLADORA DIAZ HERNANDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	28/06/2010	DOPMFISMHABIT AT/012/2010	28/06/2010	1,102,339.00		CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DIAZ HDEZ. Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	29/06/2010	15/09/2010	60%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN J.N. REPUBLICA DE BRASIL CLAVE 07DJN0055C	BARRIO PUENTE HIDALGO	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				128,298.64			08/03/2010	29/05/2010	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A. ETAPA	EJIDO LA FLORESTA	INVITACION A TRES O MAS PERSONAS	1.- DIAMANTE CONST. Y DES. S.A. DE C.V. 2.- ING. LUIS ENRIQUE MENDEZ GOMEZ 3.- CIA. UNIVERSAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	ING. LUIS ENRIQUE MENDEZ GOMEZ	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	19/04/2010	FISM/SE/006/2010	30/04/2010	1,777,307.00		ING. LUIS ENRIQUE MENDEZ GOMEZ	03/05/2010	31/07/2010	100%	

Obra	Localidad	Las convocatorias a concurso, licitacion o adjudicacion directa de la obra, y sus resultados			Las areas operativas responsables de la adjudicacion del contrato de a obra, indicando la modalidad y las justificaciones correspondientes, así como el dictamen del fallo			El monto, la fecha y demas datos para la identificacin precisa del contrato de obra			Las modalidades al contrato de obra, indicando motivos, responsables, costos y tiempos adicionales	Unidades administrativas y contratistas responsables de su ejecucion, así como las fechas previstas para la iniciacion y terminacion de los trabajos de acuerdo al contrato			Avance Físico	Los mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil durante el proceso de licitacion
		Convocatoria a concurso, licitacion o adjudicacion directa	Concursantes	Resultado	Area operativa	Modalidad	Fecha del dictamen de fallo	No. de contrato	Fecha del contrato	Monto		Contratista responsable	Fecha de inicio de obra	Fecha de termino de obra		
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RELLENO SANITARIO	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA		ING. HECTOR RODOLFO ESPINOSA ALVAREZ	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	25/06/2010	FISM/S5-001/2010	28/06/2010	351.537.47		ING. HECTOR RODOLFO ESPINOSA ALVAREZ	01/07/2010	31/07/2010	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (VARIAS SIN NOMBRE) CENTRO DE LA COMUNIDAD	RANCHERIA SAN ANTONIO COPALAR 2A. SECCION	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE MTTO. VIAL Y MAQUINARIA	ADMINISTRADA				128.116.66			04/05/2010	18/06/2010	100%	
AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL HOSPITAL GENERAL DE COMITAN	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA		GRUPO ILUMINACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	25/03/2010	FISM/SG-001/2010	26/03/2010	1.661.565.17		GRUPO ILUMINACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	01/04/2010	15/05/2010	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (2A. ETAPA) TRAMO DE LA COL. MIGUEL ALEMAN A CHICHIMA CONCEPCION	RANCHERIA CHICHIMA CONCEPCION	INVITACION A TRES O MAS PERSONAS	1- PROCALCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2- GRUPO JAVAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 3- ING. HECTOR RODOLFO ESPINOSA ALVAREZ	PROCALCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	29/04/2010	DOPM/FISM/HABIT AT/001/2010	30/04/2010	2.678.025.00		PROCALCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	30/05/2010	30/09/2010	100%	
ALUMBRADO PUBLICO DE ANDADOR SEGURO TRAMO DE LA COL. MIGUEL ALEMAN A CHICHIMA CONCEPCION	RANCHERIA CHICHIMA CONCEPCION	INVITACION A TRES O MAS PERSONAS	1- PROCALCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2- ING. HECTOR RODOLFO ESPINOSA ALVAREZ 3- GRUPO JAVAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROCALCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	13/05/2010	DOPM/FISM/HABIT AT/003/2010	14/05/2010	1.090.354.00		PROCALCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	17/05/2010	30/09/2010	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	BARRIO LA REPRESA	ADJUDICACION DIRECTA		GRUPO JAVAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	12/08/2010	DOPM/FISM/HABIT AT/020/2010	12/08/2010	236.254.00		GRUPO JAVAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	16/08/2010	18/10/2010	90%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CLUB CAMPESTRE)	BARRIO LA CUEVA	ADJUDICACION DIRECTA		GRUPO JAVAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	13/09/2010	DOPM/FISM/HABIT AT/023/2010	14/09/2010	73.873.00		GRUPO JAVAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20/09/2010	05/11/2010	5%	
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL (2A. AV. PTE. SUR ENTRE 7. Y 8A CALLE SUR PTE.)	BARRIO SAN SEBASTIAN	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE OBRA CIVIL	ADMINISTRADA				43.101.40			22/02/2010	15/03/2010	100%	
REHAB. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (AV. CENTRAL NORTE ENTRE 1A. Y 4A. CALLE)	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE OBRA CIVIL	ADMINISTRADA				35.845.55			08/02/2010	15/03/2010	100%	
REHABILITACION DE COCINA EN ESC. PRIM. RURAL FEDERAL FRANCISCO L. MADERO CLAVE 07DPR0779W	EJIDO VILLAHERMOSA YALLUMA	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				29.998.00			30/08/2010	08/09/2010	100%	

Obra	Localidad	Las convocatorias a concurso, licitacion o adjudicacion directa de la obra, y sus resultados			Las areas operativas responsables de la adjudicacion del contrato de a obra, indicando la modalidad y las justificaciones correspondientes, así como el dictamen del fallo			El monto, la fecha y demas datos para la identificacin precisa del contrato de obra			Las modalidades al contrato de obra, indicando motivos, responsables, costos y tiempos adicionales	Unidades administrativas y contratistas responsables de su ejecucion, así como las fechas previstas para la iniciacion y terminacion de los trabajos de acuerdo al contrato			Avance Físico	Los mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil durante el proceso de licitacion
		Convocatoria a concurso, licitacion o adjudicacion directa	Concursantes	Resultado	Area operativa	Modalidad	Fecha del dictamen de fallo	No. de contrato	Fecha del contrato	Monto		Contratista responsable	Fecha de inicio de obra	Fecha de termino de obra		
CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO PILITA SECA	BARRIO PILITA SECA	INVITACION A TRES O MAS PERSONAS	1.- GRUPO ILUMINACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 2.- ARO. ILLIS ARTURO MORALES SANTIAGO 3.- ING. HECTOR RODOLFO ESPINOSA ALVAREZ	GRUPO ILUMINACION Y PROYECTOS, S.A.A DE C.V.	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	10/06/2010	DOPM/FISM/PREP/002/2010	11/06/2010	2,749,820.00		GRUPO ILUMINACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	14/06/2010	30/09/2010	90%	
CONSTRUCCION DEL AREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE REVREATIVO MUNDO MAGICO YAAX-NA	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA		GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	08/06/2010	DOPM/FISM/PREP/001/2010	09/06/2010	3,970,180.00	SE PROCEDA A LA CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD DE ASIGNACION DIRECTA, EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA DENTRO Y DE ACUERDO A LOS ENUNCIADOS DE LOS ARTICULOS 41, 42 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	14/06/2010	30/09/2010	95%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	RANCHERIA FRANCISCO DESENGANO SAN EL	ADJUDICACION DIRECTA		ESPACIOS INTEGRALES DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	09/06/2010	DOPM/FISM/SC/001/2010	09/06/2010	865,324.00		ESPACIOS INTEGRALES DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	10/06/2010	04/07/2010	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JUSTO SIERRA, CLAVE 07DJN0013D	BARRIO SAN SEBASTIAN	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				18,922.14			26/04/2010	21/06/2010	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (AV. 17A. PTE. NTE. ENTRE 8A. Y 9A. C. NTE. PTE. Y 8A. C. NTE. PTE. ENTRE AV. 17A. Y 18A. PTE.)	BARRO LA CUEVA 2A, SECCION	ADJUDICACION DIRECTA		GYO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	17/08/2010	FAFM/SE/002/2010	17/08/2010	495,842.00		GYO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	18/08/2010	26/09/2010	50%	
CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO PESQUERIA 2A. ETAPA	EJIDO FRANCISCO J. MUJCA	ADJUDICACION DIRECTA		DIAMANTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	17/05/2010	FISM/SE/007/2010	18/05/2010	600,215.00		DIAMANTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V	19/05/2010	17/07/2010	80%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIV. SIN ENTRE CALLE ROSA DE SHARON Y CALLE LOS OLIVOS)	BARRIO JERUSALEN	ADJUDICACION DIRECTA		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURANO, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	31/08/2010	ORDEN DE TRABAJO FISM/SD-001/2010	31/08/2010	85,000.00		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURANO, S.A. DE C.V.	01/09/2010	30/09/2010	20%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	RANCHERIA YOCNAJAB GUADALUPE	ADJUDICACION DIRECTA		ING. HECTOR RODOLFO ESPINOSA ALVAREZ	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	30/06/2010	FAFM/SC/002/20010	30/06/2010	1,156,932.00		ING. HECTOR RODOLFO ESPINOSA ALVAREZ	01/07/2010	15/08/2010	100%	
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	EJIDO FRANCISCO SARABIA	ADJUDICACION DIRECTA		ING. HECTOR RODOLFO ESPINOSA ALVAREZ	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	30/06/2010	FAFM/SC/001/20010	30/06/2010	245,000.00		ING. HECTOR RODOLFO ESPINOSA ALVAREZ	01/07/2010	31/07/2010	100%	
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA EXPOFERIA COMITAN 2010	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				145,848.67			12/07/2010	31/07/2010	100%	

Obra	Localidad	Las convocatorias a concurso, licitacion o adjudicacion directa de la obra, y sus resultados			Las areas operativas responsables de la adjudicacion del contrato de a obra, indicando la modalidad y las justificaciones correspondientes, asi como el dictamen del fallo			El monto, la fecha y demas datos para la identificacin precisa del contrato de obra			Las modalidades al contrato de obra, indicando motivos, responsables, costos y tiempos adicionales	Unidades administrativas y contratistas responsables de su ejecucion, asi como las fechas previstas para la iniciacion y terminacion de los trabajos de acuerdo al contrato			Avance Físico	Los mecanismos de vigilancia y/o supervision de la sociedad civil durante el proceso de licitacion
		Convocatoria a concurso, licitacion o adjudicacion directa	Concursantes	Resultado	Area operativa	Modalidad	Fecha del dictamen de fallo	No. de contrato	Fecha del contrato	Monto		Contratista responsable	Fecha de inicio de obra	Fecha de termino de obra		
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TRAMO RANCHERIA SAN FRANCISCO UNINAJAB A EJIDO SAN JOSE BERLIN DEL KM 0+000 AL 6+635	RANCHERIA SAN FRANCISCO UNINAJAB	ADJUDICACION DIRECTA		ING. MARCO TULIO AGUILAR LOPEZ	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	26/08/2010	CONV. DE PREST. DE SERV. PMC/DOPM/FAFM-SE-001/2010	27/08/2010	160,000.00		ING. MARCO TULIO AGUILAR LOPEZ	30/08/2010	15/10/2010	10%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TURISMO ALTERNATIVO CIUDAD DEL MAIZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA		ARQ. CRUZ MARINA HERNANDEZ VELASCO	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	25/06/2010	CONV. DE PREST. DE SERV. PMC/DOPM/FAFM-SU-001/2010	30/06/2010	150,000.00		ARQ. CRUZ MARINA HERNANDEZ VELASCO	01/07/2010	31/07/2010	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN CBTS No.108 CLAVE 07DCT0305T	BARRIO LOS DESAMPARADOS	ADJUDICACION DIRECTA		ARQ. JOSE GUILLERMO CASTAÑEDA OCHOA	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	09/06/2010	FAFM/SJ-001/2010	10/06/2010	413,164.00		ARQ. JOSE GUILLERMO CASTAÑEDA OCHOA	15/06/2010	15/09/2010	85%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN ZONA DE TOLERANCIA	RANCHERIA CHICHIMA ACAPETAHUA	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				64,610.77			30/08/2010	24/09/2010	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLE (ACCESO PRINCIPAL)	BARRIO TEPEYAC	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE OBRA CIVIL	ADMINISTRADA				223,245.00			05/04/2010	10/05/2010	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO (CALLE PRINCIPAL DE NUEVO BELEN ENTRE C. BUGAMBILIAS Y C. EL CEDRO)	BARRIO NUEVO BELEN	ADJUDICACION DIRECTA		GYO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	12/08/2010	FAFM/SE/001/2010	13/08/2010	439,207.00		GYO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	16/08/2010	24/09/2010	45%	
REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL PROFR. ROBERTO BONIFAZ CABALLERO	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				79,042.83			12/07/2010	24/07/2010	100%	
REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES	FRACCIONAMIENTO INFONAVIT	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				15,000.00			27/09/2010	09/10/2010	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO (CALLE PRINCIPAL DE NUEVO BELEN ENTRE C. BUGAMBILIAS Y C. EL CEDRO)	BARRIO NUEVO BELEN	ADJUDICACION DIRECTA		C. JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ	COORDINACION DE OBRA CIVIL	CONTRATADA	14/04/2010	FSMM/SE/003/2010	14/04/2010	1,100,000.00		C. JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ	15/04/2010	31/05/2010	100%	
BACHEO DE CAMINO (VARIAS COMUNIDADES TRAMOS VARIOS)	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				67,773.23			20/09/2010	22/10/2010	0%	